

# Inbetriebnahmeprotokoll Uponor Motion Spülstation



## Voraussetzungen zur Inbetriebnahme:

- Uponor Motion entsprechend der Dokumentation installiert
- Rohrleitungen (warm und kalt) geprüft, gespült
- Versorgungsdruck liegt an
- Abwasseranschluss erstellt
- Netzanschluss 230 V AC 50 Hz erstellt

## Inbetriebnahme:

- Prüfen Sie, ob die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme erfüllt sind
- Führen Sie eine Sichtprüfung aller Wasser, Abwasser- und Kabelverbindungen durch.
- Schalten Sie die Uponor Motion ein und prüfen Sie, ob die grüne LED leuchtet (Einheit ist eingeschaltet und der interne WI-FI Zugangspunkt inaktiv) oder langsam blinkt (Einheit ist eingeschaltet und der interne WI-FI Zugangspunkt aktiv).
- Spülen Sie die Uponor Motion und prüfen Sie die Funktion der Ventile. Prüfen Sie auch den Abwasserweg auf Undichtigkeiten und Verstopfungen.
- Sichtprüfung des Strahlreglers:  
Befreien Sie den Strahlregler gegebenenfalls von Verunreinigungen und Montagerückständen.
- Den beiliegenden Warnaufkleber an einer gut sichtbaren Stelle anbringen.

## Optional:

- Passen Sie die Spülkriterien in der App an.
- Prüfen Sie die Einhaltung der Spülkriterien während einer Komfortspülung.
- Tragen Sie die Werte in die Tabelle ein.

## Spülkriterien (falls abweichend vom Standard)

Parameter		Standard-einstellung	Anlagespezifische Einstellung	Einheit
Minimales Spülvolumen	Warmwasser	7		[L]
	Kaltwasser	7		[L]
Maximales Spülvolumen	Warmwasser	15		[L]
	Kaltwasser	15		[L]
Max. Stagnationszeit		72		[h]
Spülplan		AUS		
Solltemperatur	Warmwasserspülung	55		[°C]
	Kaltwasserspülung	18		[°C]

Eigentümer der Anlage:

Datum

Unterschrift

Ausführender Monteur:

Datum

Unterschrift

## Uponor GmbH

Industriestraße 56, D-97437 Hassfurt, Germany

1121258 v2\_02\_2022 DE  
Produktion: Uponor / DCO



www.uponor.com